

SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES



Proceso: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Vigente desde: 22/11/2018

Código: PE-FR-25

Versión: 01

PROGRAMA: PEC 2017

N°	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLE	AVANCE % AL 2018	CUMPLIMIENTO DEL 100%	NUMERO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% AVANCE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Automatización planta Recreo fase 2.	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION A TODO COSTO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BARRERAS DEL MÓDULO 2 DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE PLANTA RECREO Y MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE DOS (2) MOTORES AIREADORES MARCA KAESER FB 440 C UBICADOS EN PLANTA JARDÍN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	80	100	1	90	2017	\$ 83,055,387.00	Contrato de Suministro No. 291-2018 Con fecha de registro 10/09/2018
		PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EL JARDIN, EL RECREO Y OTROS DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		100					\$ 17,600,000	C.P.S. No. 106 DE 2017 con fecha de registro de 03/04/2017
2	Construcción de la interconexión hidráulica entre las plantas Jardín y Recreo.	Se realiza el Proyecto INTERCONEXION DE LA RED DEL RESERVORIO- PTAP JARDIN AL TOMO MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	70	100	1	70	2017	\$ 1,976,058,201	El proyecto fue presentado para que se realice con recursos de endeudamiento. Mediante Resolución de junta directiva del 15 de Mayo del 2018
3	Mejoramiento y optimización red acueducto Cra. 7 entre av. Circunvalar y río Las Ceibas comunas 3 y 4 municipio de Neiva departamento del Huila.	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO CRA. 7 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 21, COMUNAS 3 Y 4 MUNICIPIO DE NEIVA	Aguas del Huila	100	100	1	100	2017	\$ 1,975,236,326	APROBADO MEDIANTE OCAD SESION N°8 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. EL EJECUTOR ES AGUAS DEL HUILA. SALIO MEDIANTE CONTRATO DE OBRA N°106 DE 2018, CONSORCIO IVG 2018. CTO DE INTERVENTORIA N°107 DE 2018, CONSORCIO WR-CONSTRUMAC FECHA DE INICIO 19/07/2018
4	Optimización de redes de acueducto urbano fase 1.	En Ejecucion	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	85	100	1	85	2017	\$ 1,280,626,695	CONTRATOS: CPS - 047 DE 2018, CPS - 092 DE 2018, CPS - 059 DE 2018, CPS - 102 DE 2018, CPS - 051 DE 2018, CPS - 105 DE 2018, CTO 213 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 176 DE 2018, CTO 171 DE 2018, CTO 170 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 161 DE 2018, CTC 160 DE 2018, CPS 238 DE 2018, CPS 239 DE 2018, CPS 243 DE 2018, CPS 246 DE 2018, CPS 288 DE 2018, CPS 300 DE 2018

5	Optimización de redes de alcantarillado urbano fase 2.	En Ejecucion	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	85	100	1	85	2018	\$ 5,570,195,156	CONTRATOS: CPS 047 DE 2018, CPS 092 DE 2018, CPS 077 DE 2018, CPS 051 DE 2018, CPS 102 DE 2018, CPS 044 DE 2018, CPS 105 DE 2018, CTO 213 DE 2018, CTO 185 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 179 DE 2018, CTO 178 DE 2018, CTO 172 DE 2018, CTO 171 DE 2018, CTO 170 DE 2018, CTO 169 DE 2018, CTO 162 DE 2018, CTO 159 DE 2018, CTO 158 DE 2018, CTO 157 DE 2018, CTO 153 DE 2018, CTO 151 DE 2018, CTO 148 DE 2018, CTO 145 DE 2018, CTC 202 DE 2018. CTC 161 DE 2018, CTC 160 DE 2018, CPS 239 DE 2018, CPS 243 DE 2018, CPS 246 DE 2018, CPS 251 DE 2018, CPS 281 DE 2018, CPS 288 DE 2018, CPS 300 DE 2018
6	Actualizacion del Plan Maestro de Acueducto y Catastro de Redes	ESTRUCTURACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA- HUILA, Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV, PARA LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	47.5	Del 2018 al 2019	\$ 53,550,000	Ejecutado mediante Contrato de Consultoria No.126 DE 2018. INICIO 01/02/2018 Y FECHA DE TERMINACION 30/04/2018. LIQUIDADO EL 31/08/2018.
		META Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e implementarlo		5					N/A	Se encuentra en proceso precontractual (estudios previos)
				0					N/A	Aprobado por recursos del PDA mediante comité directivo del 14 Noviembre de 2018 con un valor total del PLAN MAESTRO de \$5.086.000.000
7	Suministro e Instalacion de Macromedidores en los sectores hidraulicos de la red de distribucion	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES EN REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS CEIBAS EPN E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	93	Del 2018 al 2020	\$ 108,633,000	Contrato de Suministro No. 035 de 2016 con fecha de registro de 14/07/2017
		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MACRO MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.		100					\$ 252,553,792	Liquidado (8/6/2018) mediante Contrato de Obra No.008 de 2017 con Fecha de inicio de 04-10-2017 y Fecha de Terminación de 25/05/2018. CONTRATO CON HIDROSAN S.A.S
		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDALES PARA TUBERIAS DE 1" A 4" CONECTADOS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO OPERADA POR LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P		100					\$ 292,279,618	Contrato No. 257 de 2018, con fecha de iniciacion de 14-08-2018 y fecha de terminacion del 09-02-2018
		REALIZAR SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P		90					\$ 136,700,000	Contrato de Suministro No.301 de 2018, del 28 de Agosto de 2018 y con un plazo de ejecucion de 180 dias y/o hasta agotar presupuesto

		PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING QUE PRETENDE LA PROMOCION DE PROCESOS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.(VISITAS PREVIAS DE CRITICA, VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CONSUMOS Y/O NOVEDADES, VISITAS DE INSTALACION O REINSTALACION DE MEDIDORES Y VISITAS DE RETIRO DE MEDIDORES		75							Contrato No. 302 de 2018, con fecha de iniciación de 18-09-2018 y fecha de finalización de 17-03-2019
8	Suministro e Instalacion de Macromedidores en Bocatomas y Reservorio		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	0	100	1	0	Del 2018 al 2020			No se ha realizado en el año 2018
9	Construcción de redes de Acueducto urbano.	Fecha de Finalizacion de 31/12/2018 Se encuentra en Ejecucion mediante fuente de recursos propios	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	Del 2018 al 2020	\$ 628,632,050.00		CPS - 092 DE 2018, CPS - 059 DE 2018, CPS - 102 DE 2018, CPS - 051 DE 2018, CPS - 105 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 146 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 187 DE 2018, CTC 182 DE 2018, CPS 238 DE 2018
	Mejoramiento red alcantarillado en varios sectores del municipio de Neiva Departamento del Huila en desarrollo del proyecto estrategico del sept	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE VILLA MARINELA PARTE ALTA Y GRANJAS COMUNITARIAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	90	100	1	70	2017	\$ 2,823,672,392		Fecha de Radiacion 25/05/2018
10		CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUACIRCO DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO, DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	50							\$ 1,317,623,904
11	Optimizacion de redes de alcantarillado urbano fase 1	CPS= contratos de prestación de servicio, CTO=contratos de obra, CTC= contratos de consultoria. Fecha de Finalizacion de 31/12/2018 Se encuentra en Ejecucion mediante fuente de recursos propios	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	2017	\$ 5,570,195,156.00		CPS 047 DE 2018, CPS 092 DE 2018, CPS 077 DE 2018, CPS 051 DE 2018, CPS 102 DE 2018, CPS 044 DE 2018, CPS 105 DE 2018, CTO 213 DE 2018, CTO 185 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 179 DE 2018, CTO 178 DE 2018, CTO 172 DE 2018, CTO 171 DE 2018, CTO 170 DE 2018, CTO 169 DE 2018, CTO 162 DE 2018, CTO 159 DE 2018, CTO 158 DE 2018, CTO 157 DE 2018, CTO 153 DE 2018, CTO 151 DE 2018, CTO 148 DE 2018, CTO 145 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 161 DE 2018, CTC 160 DE 2018, CPS 239 DE 2018, CPS 243 DE 2018, CPS 246 DE 2018, CPS 251 DE 2018, CPS 281 DE 2018, CPS 288 DE 2018, CPS 300 DE 2018, CTS 165 DE 2018, CTS 183 DE 2018.

12	Estudios y diseños de Ingeniería de la Planta de Tratamiento Puente Santander <b>NOTA: La Planta de Tratamientos de Aguas Residuales no sera Ubicada en el Puente Santander como lo dicta el presente Plan</b>	REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV EN LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	95	100	1	38.33	Semestre 2 de 2015 al Semestre 2 de 2016	\$ 77,147,700.00	CONSULTORIA No. Contrato: 324-2018 con fecha de registro de 27/09/2018
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 009 DE 2017, CUYO OBJETO ES: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA		10					\$ 68,156,447.00	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.005 DE 2017 con fecha de registro de 21/05/2018
		ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA –HUILA.		10					\$ 696,403,994.00	Falta por liquidar. Mediante Contrato de consultoria N°009 de 2017 con fecha de registro de 15/08/2017
13	Diseño y construcción de colectores Norte 1		Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	0	100	1	0	2017		No se ejecuto este proyecto
14	Actualizacion del Plan Maestro de Alcantarillado y Catastro de Redes	ESTRUCTURACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA- HUILA, Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV, PARA LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	47.5	Del 2018 al 2019	\$ 53,550,000	Ejecutado mediante Contrato de Consultoria No.126 DE 2018. INICIO 01/02/2018 Y FECHA DE TERMINACION 30/04/2018. LIQUIDADO EL 31/08/2018.
		META Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e implementarlo		5					N/A	Se encuentra en proceso precontractual (estudios previos)
				0					N/A	Aprobado por recursos del PDA mediante comité directivo del 14 Noviembre de 2018 con un valor total del PLAN MAESTRO de \$5.086.000.000

15	Optimizacion de redes de alcantarillado urbano fase 2	CPS= contratos de prestación de servicio, CTO=contratos de obra, CTC= contratos de consultoria. Fecha de Finalizacion de 31/12/2018 Se encuentra en Ejecucion mediante fuente de recursos propios	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	2018	\$ 5,570,195,156.00	CPS 047 DE 2018, CPS 092 DE 2018, CPS 077 DE 2018, CPS 051 DE 2018, CPS 102 DE 2018, CPS 044 DE 2018, CPS 105 DE 2018, CTO 213 DE 2018, CTO 185 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 179 DE 2018, CTO 178 DE 2018, CTO 172 DE 2018, CTO 171 DE 2018, CTO 170 DE 2018, CTO 169 DE 2018, CTO 162 DE 2018, CTO 159 DE 2018, CTO 158 DE 2018, CTO 157 DE 2018, CTO 153 DE 2018, CTO 151 DE 2018, CTO 148 DE 2018, CTO 145 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 161 DE 2018, CTC 160 DE 2018, CPS 239 DE 2018, CPS 243 DE 2018, CPS 246 DE 2018, CPS 251 DE 2018, CPS 281 DE 2018, CPS 288 DE 2018, CPS 300 DE 2018, CTS 165 DE 2018, CTS 183 DE 2018.
16	Contruccion de redes de redes de alcantarillado urbano	CPS= contratos de prestación de servicio, CTI= ccontrato de interventoria, CTO=contratos de obra, CTC= contratos de consultoria. Fecha de Finalizacion de 31/12/2018 Se encuentra en Ejecucion mediante fuente de recursos propios	Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	2018	\$ 1,361,351,895.00	CTC- 116 DE 2018, CPS - 105 DE 2018, CPS - 092 DE 2018, CPS - 102 DE 2018, CPS - 051 DE 2018, CTO 213 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 084 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 187 DE 2018, CTC 182 DE 2018, CTC 116 DE 2018

NOTA: Para el año 2019 se realizaran con Ecopetrol capacitaciones en temas tales como: Derrame de Hidrocarburos, Remocion en masa de la Cuenca del Rio Las Ceibas, Revision continua de la Cuenca, Amenazas por Erosion Pluvial