

SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES



Proceso: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Vigente desde: 22/11/2018

Código: PE-FR-25

Versión: 01

PROGRAMA: PSMV 2007

N°	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLE	AVANCE % AL 2018	CUMPLIMIENTO DEL 100%	NUMERO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% AVANCE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Proyectos prioritarios	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 19 Y 28 BR LA LIBERTAD Y EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	95	100	1	95	Semestre 2 de 2016 al Semestre 2 de 2018	\$ 2,054,703,359	Contrato Liquidado 028 DE 2017. FECHA DE INICIO 11/12/2017 Y FECHA FINAL 29/06/2018.
		CONSTRUCCION INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLES 41 Y 50 COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							\$ 1,389,923,299	APROBADO POR EL MVCT, CON RECURSOS PDA, PENDIENTE SOPORTE DE VIABILIDAD PARA INGRESO DE RECURSOS A LA EMPRESA.
		CONSTRUCCION DE LA FASE IV DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUACIRCO DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO, DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							\$ 1,317,623,904	APROBADO POR EL DNP, PENDIENTE APROBACION POR EL OCAD EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA							\$ 1,901,311,181	Concepto favorable por parte del MVCT el dia 22/10/2018. Pendiente aprobación por el OCAD Departamental.
2	Colectores Existentes incluyendo limpieza de pozos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COLECTORES, INTERCEPTORES Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE NEIVA	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	95	100	1	100	Semestre 2 de 2016 al Semestre 2 de 2018	\$ 146,843,188.00	Contrato de Obra No. 023 DE 2017 con fecha de registro de 01/08/2017
		OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 25C ENTRE CARRERAS 7 Y 7 A; CARRERA 7A ENTRE CALLES 25 C Y 25 B BIS, Y LA CALLE 25 B BIS ENTRE CARRERAS 7 A Y 7 (COLECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO LAS CEIBAS).							\$ 139,546,153.00	Contrato de Obra No. 022 DE 2017. con fecha de registro de 01/08/2017 29/11/2017

		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA ZANJA ONDA ENTRE LA CALLE 2 Y LA CARRERA 16 Y QUEBRADA ZANJA ONDA ENTRE CARRERA 18 Y 19 EN LOS BARRIOS VENTILADOR, OBRERO Y GAITAN, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA		100				\$ 260,214,750	Contrato de Obra No.148 de 2018, con fecha de iniciacion del 04/04/2018 y fecha de terminacion de 18/05/2018
		MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 5A ENTRE CALLES 62 V 64; CARRERA 5B ENTRE CALLES 60 Y 64; CALLE 60 ENTRE CARRERA 5A Y 5B, EN EL BARRIO EL CORTIJO, COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA — HUILA.		100				\$ 410,989,816	Contrato de Obra No.157 de 2018, con fecha de iniciacion del 17/04/2018 y fecha de terminacion de 31/05/2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 55 Y 57; CALLE 55 ENTRE CARRERAS 5 V 7; CARRERA 16 ENTRE CALLES 555 V 57 EN EL BARRIO MUNICIPAL, COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA		100				\$ 437,906,227	Contrato de Obra No.158 de 2018, con fecha de iniciacion del 17/04/2018 y fecha de terminacion de 31/05/2018
	Colectores Nuevos Tratamiento individual para vertimientos	MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 5B ENTRE CARRERAS 18 V 20, CALLE 6 ENTRE CARRERAS 16 V 18, CARRERA 19 ENTRE CALLES 5B V 6, CARRERA 20 ENTRE CALLE 6 V 6B; V MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE RED DEL ACUEDUCTO EN LA CALLE 5B ENTRE CARRERAS 18 V 20, CARRERA 17 ENTRE LAS CALLES 5C V 6, CARRERA 19 ENTRE CALLES 5B V 6B DEL BARRIO CALIXTO, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	\$ 773,159,995	Contrato de Obra No.170 de 2018, con fecha de iniciacion del 10/05/2018 y fecha de terminacion de 09/07/2018
		MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 1G ENTRE CARRERAS 36 V 37, CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 2 V 2A BIS, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 35 V 36, CALLES 1E Y 2 V DE LA CALLE 1G ENTRE LA CRA 36 V 37, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 33B V 35, DE LA CRA 34 ENTRE CALLES 2° 81\$ V 28, LOS BARRIOS LOS ALPES V VERSALLES COMUNA 00-10; MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 53 ENTRE LAS CARRERAS 1 D V 1 F, CRA 10 ENTRE CALLES 53 V 54, CRA IF ENTRE CAILES 52 V 53, CALLE 54 ENTRE LAS CARRERAS 1D V IF V MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANIARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 60 ENTRE CARRERAS 18 V 1C, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 1 B V 1 D BARRIO LAS MERCEDES, COMUNA UNO (1) DE LA		100				\$ 572,066,200.00	Contrato de Obra No.171 de 2018, con fecha de iniciacion del 22/05/2018 y fecha de terminacion de 21/07/2018

4	Planta de tratamiento de aguas residuales	REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV EN LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	95	100	1	38.33	Semestre 2 de 2015 al Semestre 2 de 2016	\$ 77,147,700.00	CONSULTORIA No. Contrato: 324-2018 con fecha de registro de 27/09/2018
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 009 DE 2017, CUYO OBJETO ES: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA		10					\$ 68,156,447.00	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.005 DE 2017 con fecha de registro de 21/05/2018
		ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA –HUILA.		10					\$ 696,403,994.00	Falta por liquidar. Mediante Contrato de consultoria N°009 de 2017 con fecha de registro de 15/08/2017
5	Eliminación de Puntos de Vertimientos		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	0	100	1	0	Semestre 2 de 2013 al Semestre 1 de 2015	N/A	A la fecha se tienen los 13 puntos de vertimientos. Estableciéndose que para el año 2018 no se eliminaron puntos de vertimientos
6	Construcción de colectores principales e interceptor de Aguas Residuales Urbana		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	95	semestre 2 de 2014 al semestre 1 de 2018	N/A	Se presentan el Convenio 001 del Departamento y Municipio donde se van a realizar la construcción de colectores en la Carrera 7 hasta la 21 de la ciudad de Neiva
		PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REDES CON EQUIPO CABRESTANTE PARA LAS TUBERIAS DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE NEIVA		100					\$ 34,999,699.00	Contrato de Prestacion de Servicios con procesos Ambientales y Electricos de Colombia P.A.E.C. Contrato No. 330 de 2018 con fecha de registro de 27/09/2018
7	-Adquisición de servidumbres, compra de lote y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas PTAR	Escritura publica 3722 de la notaria Quinta.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	75	100	1	75	1 semestre de 2015 al 1 semestre de 2018	\$ 2,643,883,386	Se compro un predio en cual EPN realizo un aporte de 1.443.883.386 y el Departamento del Huila 1.200.000 para un total de 2.643.883.386 Estan pendiente los otros dos predios con proyeccion de compra para dos años con recursos de PDA
8	-Capacitación de los técnicos encargados de la operación y el mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado urbano	Se realizan 10 capacitaciones realizadas en el I Semestre del 2018, a los tecnicos encargados de la operación y el mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Urbano.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	2 semestre de 2015 al 1 semestre de 2018	N/A	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entrego 81 certificados a empleados y cotratistas de las Ceibas E.S.P permitiendo asi asi mejorar la productividad y competitividad
		REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DEMOLICION DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NEIVA.		100					\$ 23,318,340.00	Contrato de Obra No. 316 de 2018 con fecha de registro de 09/09/2018 11/10/2018

9	-Fortalecimiento al proceso de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado	PARA CONTRATAR MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, ASI COMO ATENCION DE DAÑOS, SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN ACOMETIDAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS CEIBAS	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	1 semestre de 2014 al 1 semestre de 2018	\$ 939,368,791.00	Contrato No. 009 de 2017 con fecha de registro de 17/04/2017. contrato con CONSORCIO MULTISERVICIOS
		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE Y ACTIVIDADES CONEXAS, EN TRAMOS VIALES Y PEATONALES, POR MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA TODOS LOS SECTORES AFECTADOS POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADO POR LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP		100					\$ 1,299,537,103	Contrato de Obra N° 144 de 2018 con fecha de inicio de 09-03-2018 y fecha Terminación de 08-12-2018
				100					N/A	Se soporta actividad por medio de la oficina UCO Unidad de control operativo, ubicada en la comuna 5, donde se realiza manejo y Software de manejo de operación y mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado
		REUBICACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 8 Y 9 BARRIO EL ALTICO COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA.		100	100	1	100	1 semestre de 2014 al 1 semestre de 2018	\$ 191,148,243	Liquidado (18-04-2018) mediante Contrato de Obra N° 084 de 2018 con fecha de inicio de 05-02-2018 y fecha de terminación de 26-03-2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 18 A SUR ENTRE CARRERAS 23 Y 25 Y CALLE 19 A SUR ENTRE CARRERAS 21 Y 21 A Y CARRERA 21 ENTRE CALLES 19 SUR Y 20 SUR, BARRIO TIMANCO II COMUNA SEIS (6) DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA.		100					\$ 302,539,107	Terminado mediante Contrato de Obra N° 153 de 2018 con fecha de inicio 18-04-2018 y fecha de terminación de 01-06-2018
		OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 19 Y 28 BR LA LIBERTAD Y EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		100					\$ 2,054,703,359	Terminado mediante Contrato de Obra N° 028 DE 2017 con fecha de inicio de 11/12/2017 y Fecha de terminación de 29/06/2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUEBRADA ZANJA ONDA ENTRE LA CALLE 2 Y LA CARRERA 16 Y QUEBRADA ZANJA ONDA ENTRE CARRERA 18 Y 19 EN LOS BARRIOS VENTILADOR, OBRERO Y GAITÁN DE LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA.		100					\$ 278,214,776	Liquidado (2/08/2018) mediante Contrato de Obra N° 148 de 2018 con fecha de inicio de 04-04-2018 y con fecha de terminación de 18-05-2018

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV 26 ENTRE CALLES 34 Y 35 EN EL BARRIO LAS GRANJAS, COMUNA (2), CALLE 25C ENTRE CARRERAS 7 A Y 8; CARRERA 8 ENTRE CALLES 25C Y 25 BARRIO ÁLVARO SÁNCHEZ SILVA EN LA COMUNA 2 Y REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA CARRERA 6 HACIA LA QUEBRADA LA CUCARACHA EN EL BARRIO LAS GRANJAS, COMUNA 2, DE LA CIUDAD DE NEIVA.	100		\$ 186,630,383	Liquidado (12/07/2018) mediante Contrato de Obra N° 151 de 20183. con fecha de inicio de 03-04-2018 y fecha de terminación de 01-06-2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8C ENTRE CALLES 26 Y 27 Y EN LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 8B Y CALLE 30, BARRIO LOS CAMBULOS, COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA.	100		\$ 133,940,487	Liquidado (27/6/2018) mediante Contrato de Obra N° 145 de 2018 con fecha de inicio de 27-03-2018 y con fecha de terminación de 12-05-2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 5A ENTRE CALLES 62 V 64; CARRERA 5B ENTRE CALLES 60 Y 64; CALLE 60 ENTRE CARRERA 5A Y 5B, EN EL BARRIO EL CORTIJO, COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA — HUILA.	100		\$ 410,989,816	Contrato de Obras N° 157 DE 2018 y con fecha de inicio de 17/04/2018 y Fecha de terminación de 31/05/2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 55A Y 57; CALLE 55A ENTRE CARRERAS 5 Y 7; CARRERA 16 ENTRE CALLES 55A Y 57 EN EL BARRIO MUNICIPAL, COMUNAS DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.	100		\$ 437,906,227	Contrato de Obra N° 158 DE 2018 y con fecha de inicio de 17/04/2018 y fecha Terminación de 31/05/2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA / CARRERA 1 ENTRE CALLES 70 Y 74, DE LOS BARRIOS, COLMENARES Y MINUTO DE DIOS, COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA.	100		\$ 426,700,133	Contrato N° 159 DE 2018 y con fecha de inicio de 26/04/2018 y fecha de terminación de 26/05/2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERAS 1G Y 2; CARRERA 1G Bis ENTRE CALLES 24 Y 25, BARRIO ROJAS TRUJILLO, COMUNA TRES (3), DE LA CIUDAD DE NEIVA.	100		\$ 286,841,055	Liquidado (2/08/2018) mediante Contrato de Obra N° 162 de 2018 con fecha de inicio de 27/04/2018 y fecha de terminación de 05/06/2018
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 5B ENTRE CARRERAS 18 V 20, CALLE 6 ENTRE CARRERAS 16 V 18, CARRERA 19 ENTRE CALLES 5B V 6, CARRERA 20 ENTRE CALLE 6 V 6B; V MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE RED DEL ACUEDUCTO EN LA CALLE 5B ENTRE CARRERAS 18 V 20, CARRERA 17 ENTRE LAS CALLES 5C V 6, CARRERA 19 ENTRE CALLES 5B V 6B DEL BARRIO CALIXTO, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA	100		\$ 835,710,844	Terminado mediante Contrato de Obra N° 170 DE 2018 con fecha de inicio de 10/05/2018 y fecha de terminación de 9/07/2018

10	Complementación, rehabilitación, expansión y/o mejoramiento del sistema de alcantarillado	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 19 Y 21; CARRERA 8B ENTRE CALLES 18 Y 21; CALLE 20 ENTRE CARRERAS 8A Y 9; CALLE 18A ENTRE CARRERAS 8B Y 9, EN EL BARRIO CAMPOUJEZ, COMUNA TRES DE LA CIUDAD DE NEIVA.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	2 semestre de 2013 al 1 semestre de 2018	\$ 787,285,660	Terminado mediante Contrato de Obra N°172 de 2018 con fecha de inicio de 15/05/2018 y con fecha Terminación de 17/07/2018	
		OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 18SUR ENTRE CARRERAS 22 Y 23, CARRERA 22 A ENTRE CALLES 16 A Y 18 SUR Y CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 A SUR Y 18SUR EN EL BARRIO TIMANCO 1 ETAPA COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA.		100						\$ 158,839,815	Liquidado (13/09/2017) mediante Contrato de Obra N° 007 de 2017 con Fecha de inicio de 17-04-2017 y fecha de terminación de 20/08/2017
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS CALLE 72 A ENTRE CRA 1BW Y CRA 2W; Y EMPATES DE LA CRA 1BW CON CALLE 73 ESQUINA, LA CRA 2W CON CALLE 73 ESQUINA, DEL BARRIO LA VORAGINE DE LA COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA		100						\$ 147,136,928	Terminado mediante Contrato de Obra N° 006 de 2017 con fecha de inicio de 24-04-2017 y con fecha de terminación de 1/12/2017
		MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 65ª ENTRE KRA 1 Y 1C BARRRIO MIRA RIO DE LA COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA.		100						\$ 250,572,935	Terminado mediante Contrato de Obra N° 178 de 2018 con fecha de inicio de 14/06/2018 y fecha de terminación de 23/08/2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 37 ENTRE KRA 1 Y 2 BARRIO CANDIDO LEGIZAMO COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA		100						\$ 188,240,398	Terminado mediante Contrato de Obra N° 179 de 2018 con fecha de inicio de 13/06/2018 y fecha de terminación de 09/08/2018
		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 26ª, ENTRE KRA 53 Y 52ª, CALLE 26B ENTRE KRA 53 Y 52ª, KRA 52ª ENTRE CALLE 26ª Y 27 BARRIO MANANTIAL; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANOTARIO EN LA CALLE 27 ENTRE KRA 52ª Y 53, KRA 53 ENTRE CALLE 26 Y 27 BARRIO LOS MACHINES; CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 26ª ENTRE KRA 52ª Y 53, KRA 52ª ENTRE CALLE 26ª Y 26B, CALLE 26B ENTRE KRA 52ª Y 53, BARRIO EL MANANTIAL, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDCUTO EN LA KRA 60 ENTRE CALLE 19 Y 19ª, KRA 54 ENTRE CALLE 20 Y 21, CALLE 19ª ENTRE KRA 59 Y 61 BARRIO LAS PALMAS COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA		100						\$ 567,426,990	Terminado mediante Contrato de Obra N°184 de 2018 con fecha de inicio de 26/06/2018 y fecha de terminación de 27/08/2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 58 A ENTRE CALLE 19 Y 20 BARRIO PEDREGAL COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA.		100						\$ 113,726,800	Liquidado (31/08/2018) mediante Contrato de Obra N°185 de 2018 con fecha de inicio de 03/07/2018 y fecha de terminación de 25/07/2018

	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA AVENIDA 26 ENTRE KRA 2W Y 6W BARRIO LOS ANDAQUIES COMUNA 1, CALLE 17 A ENTRE KRA 7 Y 7ª, BARRIO QUIRINAL COMUNA 4, CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA VERDE ENTRE LA KRA 5 Y 6 EN LA MARQUE DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO LAS CEIBAS COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA.	100				\$ 173,405,216	Contrato de Obra N°213 de 2018 con fecha de inicio de 08/08/2018 y fecha de terminación de 06/10/2018
	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 1G ENTRE CARRERAS 36 Y 37, CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 2 Y 2A BIS, CALLE 2B ENTRE CARRERAS 35 Y 36, CALLES 1E Y 2 Y DE LA CALLE 1G ENTRE LA CRA 36 Y 37, CALLE 2B ENTRE CARRERAS 33B Y 35 Y DE LA CRA 34 EN1RE CALLES 2A BIS Y 2B, LOS BARRIOS LOS ALPES Y VERSALLES COMUNA OCHO; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 53 ENTRE LAS CARRERAS 1D Y 1F, CRA 1D ENTRE CALLES 53 Y 54, CRA 1F ENTRE CALLES 52 Y 53, CALLE 54 ENTRE LAS CARRERAS 1 D Y 1 F; y MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 60 ENTRE CARRERAS 1B Y 1C, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 1B Y 1D, BARRIO LAS MERCEDES, COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA	100				\$ 572,066,200	Terminado mediante Contrato de Obra N°171 DE 2018 y con fecha de inicio de 22/05/2018 y fecha Terminación de 13/07/2018
	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 14 Y 16; CALLE 15A ENTRE CARRERAS 14 V 15; CALLE 14A ENTRE CARRERAS 15 Y 16; CARRERA 15 ENTRE CALLES 14A Y 15, BARRIO SANTA LIBRADA, COMUNA TRES (3); MEJORAMIENTO V OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 16 Y 17A DEL BARRIO ALAMOS NORTE, COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.	90				\$ 434,070,114	Liquidado (19/09/2018) mediante Contrato de Obra N° 169 de 2018 con Fecha de inicio de 27/04/2018 y con fecha de terminación de 17/07/2018
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INDICADOS EN EL PSMV, AGUA DEL RIO LAS CEIBAS, AGUA POTABLE TRATADA, PARA EL MAPA DE RIESGO	100			2 semestre de 2013 al 2 semestre de 2018	\$ 112,788,195.00	C.P.S. No. 183 DE 2017 con fecha de registro de 18/12/2017

11	Realizar una caracterización anual de las aguas residuales de los vertimientos del casco urbano y de la fuente receptora de las descargas para determinar el ICA	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERIVIO DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, IDEAM Y/O LINEAMIENTOS NTC-ISO/IEC 17025; PARA REALIZAR LA CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS PUNTOS DE VERTIMINETOS INDICADOS EN EL PSMV, AGUA DEL RIO LAS CEIBAS, AGUA POTABLE TRATADA; DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 15 DEL DECRETO 1575 DE 2007 PARA EL MAPA DE RIESGO Y LA CARACTERIZACION DEL AGUA PROVENIENTES DE LOS PIEZOMETROS DEL RELLENO SANITARIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 2931 DE 2007	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	95	2 semestre de 2013 al 2 semestre de 2018	\$ 119,170,445.00	Contrato en ejecucion No. 338 de 2018, con fecha de inicio de 13/11/2018 y fecha Terminación de 11/01/2019
12	Auditoria externa a la E.S.P que opere el sistema de acueducto y alcantarillado (Incluye interventoría obras)		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	2 semestre de 2013 al 1 semestre de 2018	N/A	Se presentan, Contrato 001 adscrito al señor Sanchez Moyano Manuel y 003 adscrito al señor Passos Perez Wilmer, donde realizan mejoramientos del Alcantarillado y Acueducto