

SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES



Proceso: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Vigente desde: 22/11/2018

Código: PE-FR-25

Versión: 01

PROGRAMA: PUEAA 2018-2022

N°	PROGRAMAS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLE	AVANCE % AL 2018	CUMPLIMIENTO DEL 100%	NUMERO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% AVANCE TOTAL	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO
1		Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Neiva	ESTRUCTURACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA- HUILA, Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV, PARA LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	47.5	Del 2018 al 2019	\$ 53,550,000	Ejecutado mediante Contrato de Consultoría No.126 DE 2018. INICIO 01/02/2018 Y FECHA DE TERMINACION 30/04/2018. LIQUIDADO EL 31/08/2018.
			META 3 del Plan de Accion de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e implementario		5					N/A	Se encuentra en proceso precontractual (estudios previos)
					0					N/A	Aprobado por recursos del PDA mediante comité directivo del 14 Noviembre de 2018 con un valor total del PLAN MAESTRO de \$5.086.000.000
	PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION	Obras de mantenimiento optimizacion del Sistema de Captacion del Municipio de Neiva. 100% terminadas	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ENCOFRADO DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO LAS CEIBAS A LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 36" CCP QUE SUMINISTRA AGUA A LA PLANTA JARDÍN DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	Del 2018 al 2019	\$ 346,838,264	Terminado mediante Contrato de Obra N°146 de 2018 con fecha de inicio de 02-04-2018 y fecha de termincion de 10-10-2018
			MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA AV. 26 ENTRE CRAS 2W Y 6W BARRIO LOS ANDAQUIES, COMUNA UNO; CALLE 17A ENTRE LAS CARRERAS 7 Y 7A BARRIO QUIRINAL COMUNA CUATRO; CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA ZONA VERDE ENTRE CRA 5A Y 6. EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO LAS CEIBAS. COMUNA DOS (2) DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.		90					\$ 173,405,216	Contrato de Obra No. 213-2018 Con una fecha de registro de 17/07/2018. Fecha de inicio de 08/08/2018 y fecha de terminacion de 06/10/2018
			REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL ENCOFRADO DE PROTECCION SOBRE EL RIO LAS CEIBAS A LA LÍNEA DE ADUCCION DE 36" COP QUE SUMINISTRA AGUA A LA PLANTA JARDIN DEL MUNICIPIO DE NEIVA		100					\$ 346,838,264	Terminando mediante Contrato de Obra No.146 de 2018. con fecha de inicio de 12/04/2018 y fecha de terminacion 01/05/2018
			OPTIMIZACION DE ONCE (11) UNIDADES DE FILTRACION (FILTROS INTERNOS V EXTERNOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL MUNICIPIO DE NEIVA		100					\$ 320,342,246	Terminado mediante Contrato de Obra No.174 de 2018. con fecha de inicio de 21/05/2018 y fecha de terminacion 17/10/2018

3	Implementación de un Sistema de Sensores, que controlen y ejerzan medición efectiva de caudales en los sistemas de captación	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 21A ENTRE CARRERAS 39 Y 42 DEL BARRIO LOS GUADUALES; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA CARRERA 29A ENTRE DIAGONAL 14 Y CARRERA 31 DEL SECTOR DEL BARRIO SAN ANTONIO; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 22A Y 23 DEL BARRIO LAS COLINAS, COMUNA CINCO (5) DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	88	Del 2018 al 2019	\$ 137,155,324	Terminado mediante Contrato de Obra No.176 de 2018, con fecha de inicio de 30/05/2018 y fecha de terminacion 30/07/2018	
		LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, ASI COMO REALIZAR LAS SUSPENSIONES, REINSTALACION, CORTE Y RECONEXION Y TAPONAMIENTO DEL SERVICIO DE ACOMETIDAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P		70						\$ 1,845,297,447	En Ejecucion Contrato de Obra No.283 de 2018, con fecha de inicio de 27/08/2018 y fecha de terminacion 29/02/2019
		CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACION DEL SISTEMAS DE MEDICION DE CAUDALES PARA TUBERIA DE 1" A 4" CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO OPERADA POR LAS CEIBAS E.P.N		70						\$ 292,279,618	En Ejecucion mediante Contrato N° 257 de 2018 con fecha de inicio de 14/08/2018 y con fecha de terminación de 09/02/2019
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 1G ENTRE CARRERAS 36 Y 37, CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 2 Y 2A BIS, CALLE 2B ENTRE CARRERAS 35 Y 36, CALLES 1E Y 2 Y DE LA CALLE 1G ENTRE LA CRA 36 Y 37, CALLE 2B ENTRE CARRERAS 33B Y 35 Y DE LA CRA 34 EN 1RE CALLES 2A BIS Y 2B, LOS BARRIOS LOS ALPES Y VERSALLES COMUNA OCHO; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 53 ENTRE LAS CARRERAS 1D Y 1F, CRA 1D ENTRE CALLES 53 Y 54, CRA 1F ENTRE CALLES 52 Y 53, CALLE 54 ENTRE LAS CARRERAS 1 D Y 1 F; y MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 60 ENTRE CARRERAS 1B Y 1C, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 1B Y 1D, BARRIO LAS MERCEDES, COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA.		100					\$ 572,066,200	Terminado mediante Contrato de Obra N° 171 DE 2018 con fecha de inicio de 22/05/2018 y fecha de finalizacion 13/07/2018	
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 21A ENTRE CARRERAS 39 Y 42 DEL BARRIO LOS GUADUALES; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA CARRERA 29A ENTRE DIAGONAL 14 Y CARRERA 31 DEL SECTOR DEL BARRIO SAN ANTONIO; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION RED DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 22A Y 23 DEL BARRIO LAS COLINAS, COMUNA CINCO (5) DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA.		100					\$ 137,155,324	Terminado mediante Contrato de Obra N° 176 DE 2018 con fecha de inicio 30/05/2018 y fecha de finalizacion 30/07/2018	

4	PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP	Reposicion y Optimizacion de Redes de Acueducto	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	96.67	Del 2018 al 2019	\$ 197,908,311	CONTRATO DE OBRA No. Contrato: 170-2018 con fecha de registro de 3/04/2018 19/07/2018
		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE Y ACTIVIDADES CONEXAS, EN TRAMOS VIALES Y PEATONALES, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA TODOS LOS SECTORES AFECTADOS POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOS POR LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		90					\$ 200,000,000	CONTRATO DE OBRA No. 144-2018 mediante fecha de registro de 8/08/2018. Fecha de inicio 09-03-2018 y Fecha Terminación 08-dic-2018
		ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO VILLA COLOMBIA DE LA COMUNA NO. 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA Y LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y REDISEÑO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS		90					\$ 70,414,202	Contrato de consultoria No. 202-2018 con fecha de registro de 10/07/2018
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA AVENIDA 26 ENTRE KRA 2W Y 6W BARRIO LOS ANDAQUIES COMUNA 1, CALLE 17 A ENTRE KRA 7 Y 7ª, BARRIO QUIRINAL COMUNA 4, CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA VERDE ENTRE LA KRA 5 Y 6 EN LA MARQUE DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO LAS CEIBAS COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA		100					\$ 173,405,216	Contrato de Obra N° 213 de 2018 con fecha de inicio 08/08/2018 y fecha de Terminación de 06/10/2018
	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL ENCOFRADO DE PROTECCION SOBRE EL RIO LAS CEIBAS A LA LINEA DE ADUCCION DE 36' COP QUE SUMINISTRA AGUA A LA PLANTA JARDIN DEL MUNICIPIO DE NEIVA		100					\$ 346,838,264	Terminado mediante Contrato de Obra No.146 de 2018. con fecha de inicio de 12/04/2018 y fecha de terminacion 01/05/2018	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SERVICIO: FERRETERIA Y CONSTRUCCION MATERIALES PARA DE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.		90					\$ 588,235,294	En Ejecucion mediante Contrato de Obra No.147 de 2018. con fecha de inicio de 20/03/2018 y fecha de terminacion 19/12/2018	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MENORES (MOTOBOMBAS, COMPRESOR, GUADAJAS, CORTADORA, TROZADORA, MARTILLO ELECTRICO, ROTO MARTILLO, ROTOSONDA, GENERADORES ELECTRICOS, PORTATILES, CANGURO, TALADROS, PULIDORAS, MOTOSIERRA, BOMBAS ELECTRICAS Y BOMBAS SUMERGIBLES AL SERVICIO DE EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS.	Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP	85	100	1	92.50		\$ 25,210,084	En Ejecucion mediante Contrato de Obra No.150 de 2018. con fecha de inicio de 26/03/2018 y fecha de terminacion 31/12/2018	

			MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION A TODO COSTO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BARRILOS DEL MÓDULO 2 DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE PLANTA RECREO Y MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE DOS (2) MOTORES AIREADORES MARCA KAESER FB 440 C UBICADOS EN PLANTA JARDÍN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP		80					\$ 83,055,387	Contrato de Suministro No. 291-2018 con fecha de registro de 10/09/2018
			OPTIMIZACION DE ONCE (11) UNIDADES DE FILTRACION (FILTROS INTERNOS V EXTERNOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL MUNICIPIO DE NEIVA		100					\$ 301,667,590	Ejecutado mediante Contrato N° 174 de 2018. Con fecha de inicio 21/05/2018 y fecha de finalizacion 17/10/2018.
			Meta 29 del Plan de Accion de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P		100					N/A	Optimizar las Tres (3) PTAP durante el cuatrienio.
6		Construccion de Redes de Acueducto	CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO URBANO (CPS= contratos de prestación de servicio, CT= contrato de interventoria, CTO=contratos de obra, CTC= contratos de consultoria)	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	Del 2018 al 2019	\$ 628,632,050.00	CPS - 092 DE 2018, CPS - 059 DE 2018, CPS - 102 DE 2018, CPS - 051 DE 2018, CPS - 105 DE 2018, CTO 184 DE 2018, CTO 146 DE 2018, CTC 202 DE 2018, CTC 187 DE 2018, CTC 182 DE 2018, CPS 238 DE 2018, CTO 316 DE 2018. Con Fuente de Recursos Propios, fecha de radicación de 08/01/2018 y fecha de Terminación del 31/12/2018
7		Implementacion del PUEAA		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	80	100	1	80	Del 2018 al 2022	N/A	En el año en curso se esta realizando la implmentacion del PUEAA y el desarrollo de las actividades del mismo
8	PROGRAMA DE SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Pautas Publicitarias	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INSTITUCIONALES, APLICACION E IMPRESION EN MATERIAL GRAFICO; PAUTA, DIFUSION Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION CONVENCIONAL, NO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVOS PARA DAR A CONOCER LAS DIVERSAS CAMPAAJAS INSTITUCIONALES Y LA GESTION REALIZADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS CEIBAS, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, E.S.P., EN EL 2018	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	Del 2018 al 2022	\$ 400,000,000	Contrato de Obra en ejecucion No.190 de 2018, con fecha de inicio de 19/06/2018 y fecha de terminacion 31/12/2018. Se cuenta con el contrato donde se realiza el plan e medios en la aplicacion e impresion en material grafico, pautas, difusion y publicidad en medios de comunicacion convencional, no convencional y alternativos para dar a conocer las diversas campañas institucionales y la gestion de las diferentes dependencias de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva *Esta actividad hace parte de la META 14 DEL PLAN DE ACCION
9		Plegables									
10		Afiches									
11		Actividades Varias del plan de medios									
12		Entrega de estímulos									
13	PROGRAMA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTE ABASTECEDORA	Aislar 2 kilómetros de la zona forestal protectora de la quebrada Balsillas	A la fecha no se presentan actividades en cumplimiento de estas actividades	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	0	100	1	0	Del 2018 al 2020	N/A	Se encuentra proyectado para dar inicio a partir del 2019
14		Realizar una capacitación anual a los habitantes de las zonas aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos naturales.									
15		Seguimiento y protección al programa a población existente mediante visitas al área de la cuenca por parte de líderes comunitarios para apropiarse de la importancia de los recursos naturales									
			ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA PARA INCORPORAR EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO —SIG		100					\$698,800,000 + Iva del 16%	Contrato de consultoria No 002 de 2014 con fecha de inicio del 10 de Septiembre de 2014 y fecha de finalizacion del 31 de Diciembre de 2014

16		Actualización permanente del Catastro de Usuarios	Meta 45 del Plan de Accion de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. Actualizar el Catastro de Usuarios de acueducto y alcantarillado durante el cuatrienio.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	Del 2018 al 2020	N/A	En cuanto a la revision del catastro de Usuarios se tiene que a Octubre fueron entregados 94.613 datos de los predios inscritos. De los cuales se actualizaron 69.599 números de indentificación, 57.578 nombres de suscriptores, 19.296 direcciones y 89.192 cedula catastrales. *hasta el momento (Diciembre de 2018) se tienen 1.115.000 usuarios.
17	PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA	Control de Fugas	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA ASI COMO REALIZAR LAS SUSPENSIONES, REINSTALACION, CORTE Y RECONEXIÓN Y TAPONAMIENTO DEL SERVICIO DE ACOMETIDAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAS CEIBAS E.P.N E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90					\$ 1,845,297,447.00	En Ejecucion mediante Contrato de Obra N°283 de 2018, con fecha de inicio de 27/08/2018 y con fecha de terminación de 26/02/2019
			Meta 23 del Plan de Accion. Elaborar e implementar un plan de deteccion de fugas durante cada uno de los años del cuatrienio.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	95	Del 2018 al 2020	N/A	1- En proceso de implementación el proyecto: "Reparación de fugas no visibles localizadas mediante un programa de detección sistemática de las redes de acueducto en diámetros menores o iguales a 12" en longitud de 100 km lineales de red en el área de prestación de servicios de las ceibas empresas públicas de Neiva ESP". 2. Con recursos del endeudamiento será financiado con \$500 Mills, adicionalmente contamos con el apoyo del programa Water Worx de las empresas de agua de Holanda y la Embajada de los Países Bajos. 3. Se adquirió un Georadar, se capacitó el personal en su uso y aprovechamiento y se iniciará la implementación del plan de trabajo en estructuración.
18		Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA ASI COMO REALIZAR LAS SUSPENSIONES, REINSTALACION, CORTE Y RECONEXIÓN Y TAPONAMIENTO DEL SERVICIO DE ACOMETIDAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAS CEIBAS E.P.N E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	85	100	1	85	Del 2018 al 2020	\$ 1,845,297,447.00	En Ejecucion mediante Contrato de Obra N°283 de 2018, con fecha de inicio de 27/08/2018 y con fecha de terminación de 26/02/2019
19		Reposición y expansión de redes de distribución.		Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	78	100	1	78	Del 2018 al 2020	N/A	Se tiene viabilidad de construccion de nuevas urbanizaciones en la Ciudad de Neiva, se espera realizar los contratos pertinentes, se presenta soporte de la viabilidad del Acueducto y Alcantarillado
20		Gestión para la elaboración y ejecución del programa de agua no contabilizada.	Plan de perdidas que se encuentra en proceso de implementacion	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	Del 2018 al 2020	N/A	Se realiza 1 comité mensual sobre agua No Contabilizada
21		Elaboración y ejecución del programa.	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEDICION Y REDUCCIÓN EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	Del 2018 al 2020	\$ 1,549,986,264	CTO 257 DE 2018, CT SUMINISTRO 142 DE 2018, CPS 097 DE 2018, CPS 248 DE 2018, CPS 258 DE 2018, CT COMPRA VENTA 189 DE 2018, CTO SUMINISTRO 301 DE 2018. CTS 142 liquidado. CPS 302 tiene fecha de terminación 17/03/2019.
22		Gestión para la ampliación de la cobertura de micro medición	Realizar el suministro de micro medidores para el desarrollo del programa de mejoramiento de la medicion de consumos de Empresas Publicas de Neiva E.S.P.	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100					\$ 374,597,570.00	Contrato 015 de 2017. Con fecha de iniciacion de 02 de Octubre de 2017 y Terminacion de 24 de Enero de 2018
			Realizar el suministro de micromedidores y macromedidores para el desarrollo de mejoramiento de la medicion de consumos de E.P.N. E.S.P	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	100	100	1	100	Del 2018 al 2022	\$ 310,114,000.00	Contrato No. 142 de 2018, con fecha de iniciacion de 13-03-2018 y fecha de finalizacion de 12-09-2018

23		Renovación e Instalación de 25000 nuevos micromedidores	<p>REALIZAR EL SUMINISTRO DE MICRO MEDIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P</p> <p>REALIZAR SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P</p> <p>PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING QUE PRETENDE LA PROMOCION DE PROCESOS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P,(VISITAS PREVIAS DE CRITICA, VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CONSUMOS Y/O NOVEDADES, VISITAS DE INSTALACION O REINSTALACION DE MEDIDORES Y VISITAS DE RETIRO DE MEDIDORES</p> <p>META 24 DEL PLAN DE ACCION</p>	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	6330	100	25000	25.32	Del 2018 al 2022	<p>\$ 374,597,570</p> <p>\$ 136,700,000</p> <p>\$ 627,419,646</p> <p>N/A</p>	<p>Contrato de Suministro No. 015 de 2017 con fecha de registro de 21/09/2017. fecha de iniciación de 02 de Octubre de 2017 y Terminación de 24 de Enero de 2018</p> <p>Contrato de Suministro No. 301 de 2018, del 28 de Agosto de 2018 y con un plazo de ejecución de 180 días y/o hasta agotar presupuesto</p> <p>Contrato de 302 de 2018, con una fecha de iniciación de 18-09-2018 y fecha de finalización de 17-03-2019</p> <p>Durante los periodos analizados se ha implementado un plan para adquirir e instalar micromedidores, de los que tenemos: 2016:939, 2017:4,773 TOTAL 5,712 Fue suscrito el CPS N° 302 de 2018. Objeto: instalación 550 micros. Se han instalado Enero: 525, Febrero 390, Marzo 352, Abril 527, mayo 417, Junio 279 Julio 310, Agosto 402, Septiembre 297, Octubre 124, TOTAL 3.618 Micros instalados</p>
24	PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE MICROMEDICION MACROMEDICION Y POTABILIZACION	Instalación de 300 MacroMedidores y Sectorización	<p>SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES EN REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS CEIBAS EPN E.S.P.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MACRO MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDALES PARA TUBERIAS DE 1" A 4" CONECTADOS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO OPERADA POR LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P</p> <p>REALIZAR SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P</p> <p>PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING QUE PRETENDE LA PROMOCION DE PROCESOS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P,(VISITAS PREVIAS DE CRITICA, VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CONSUMOS Y/O NOVEDADES, VISITAS DE INSTALACION O REINSTALACION DE MEDIDORES Y VISITAS DE RETIRO DE MEDIDORES</p>	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	200	100	300	66.67	Del 2018 al 2022	<p>\$ 108,633,000</p> <p>\$ 252,553,792</p> <p>\$ 292,279,618</p> <p>\$ 136,700,000</p> <p>\$ 627,419,646</p>	<p>Contrato de Suministro. No. 035 DE 2016 con fecha de registro de 14/07/2017</p> <p>Contrato de Obra Liquidado (8/6/2018) mediante No. 008 de 2017 con Fecha de inicio de 04-10-2017 y Fecha de Terminación de 25/05/2018. CONTRATO CON HIDROSAN S.A.S</p> <p>Contrato No. 257 de 2018, con fecha de iniciación de 14-08-2018 y fecha de terminación del 09-02-2018</p> <p>Contrato de Suministro No. 301 de 2018, del 28 de Agosto de 2018 y con un plazo de ejecución de 180 días y/o hasta agotar presupuesto</p> <p>Contrato No 302 de 2018, con una fecha de iniciación de 18-09-2018 y fecha de finalización de 17-03-2019</p>

			META 26 DEL PLAN DE ACCION								N/A	Durante los periodos analizados se ha implementado un plan para adquirir e instalar micromedidores, de los que tenemos: 2016:4, 2017: 79 TOTAL: 83 Durante los periodos analizados DE 2018 se ha implementado un plan para adquirir e instalar macromedidores de los que tenemos: Hasta Agosto: 75, Sept: 18 Octubre: 24 TOTAL 2018: 117
25	Suministro de Insumos Quimicos para Garantizar la Potabilizacion de Agua	SUMINISTRO DE COAGULANTES LIQUIDOS, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS, PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS CON FINES DE POTABILIZACION. EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P (HUILA)	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P	90	100	1	90	Del 2018 al 2022	\$	2,500,000,000	Contrato de Suministro en ejecucion No. 139 de 2018, con fecha de iniciacion de 16-0932018 y fecha de finalizacion de 16-03-2019	